

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ภายใตยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งสมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์	- อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตร อินทรีย์	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมากรับส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.แห่ใต้	จ้างเหมากรับส่ง นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดอบต.แห่ ใต้	๑๓๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓				
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งสาม แห่ง  - โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสามแห่ง  - โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งสาม แห่ง  - ค่าใช้จ่ายโครงการจัด งานวันพ่อ,วันแม่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทั้งสามแห่ง	๑๑๘,๙๔๗  ๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการจ้างเหมารถรับส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.แห่ใต้	จ้างเหมารถรับส่ง นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดอบต.แห่ ใต้	๑๓๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	- ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้งสามแห่ง  - ค่าจัดการเรียนการ สอน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้งสามแห่ง	๘๒๐,๒๖๐  ๑๗๐,๗๔๘	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๕	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสามแห่งและโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่	- ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง สามแห่ง  - ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจำนวน ๖ โรงเรียน	๑๙๖,๕๘๔  ๖๒๑,๑๓๒	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล แท้ใต้ จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๐๓๒,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและได้ร่ำกษาศิลเข้าวัดฟังธรรม ฟีกนั่งสมาธิ กล่อมเกลาคจิตใจ	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแห่ใต้	ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และทัศนคติร่วมกัน	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแห่ใต้	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๑๘,๕๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ใน เขตตำบลห้วยไคร้	ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ในด้านสุขภาพและสังคม	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๕	โครงการฝึกอบรมเด็กและ เยาวชนตำบลห้วยไคร้	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตั้งครุฑ ก่อนวัยอันควรให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ตำบลห้วยไคร้และจัด กิจกรรมนันทนาการ ร่วมกัน	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๙,๙๕๐	

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กับเด็ก เพื่อให้เป็น การส่งเสริมให้เด็กกล้า คิด กล้าทำและกล้า แสดงออกได้อย่างถูกวิธี	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๘๙,๕๔๐	
๒	โครงการ “วันสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของดีอำเภอ โกสุมพิสัย”	จัดนิทรรศการของดี ตำบลแท้ในงานวัน สุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ฯ	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)	✓			๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟประจำปี	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๗)			✓		

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ และประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	๘,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๗๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแห่ใต้	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแห่ใต้	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			



๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาการให้บริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ และส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	จัดตั้งจุดบริการ ประชาชนเพื่อลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๔๕,๔๒๐	
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบล แห่ใต้	จัดกิจกรรมและฝึกอบรม ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ตำบล แห่ใต้	ฝึกอบรมและทบทวน ให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) ตำบลแห่ใต้	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาการให้บริการประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ และส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	จัดกิจกรรมรณรงค์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ตำบล แห่ใต้	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์	จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง ความรัก สามัคคีให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล แห่ใต้	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้ (สายที่ ๑)	ก่อสร้างถนน คสล. เริ่ม จากบ้านนางกองทิพย์ กองเงิน ออกไปทางบ้าน นายวิลาต ศรีทองจักร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร	๑๒๔,๔๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแห่ใต้ (สายที่ ๒)	ก่อสร้างถนน คสล. เริ่ม จากบ้านนายสมพงษ์ ทองบ่อ ออกไปทางบ้าน นายสมนึก สีวงด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร	๑๖๑,๖๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแห่ใต้	วางท่อระบายน้ำ จาก บ้านนายประสิทธิ์ ศรี ทำบุญ ออกไปทาง รพ. สต.บ้านแห่ใต้	๑๒๘,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย	ลงหินคลุกถนน เริ่มจาก หินคลุกเดิม(โพนกระ เตา) ออกไปทางพังกัน น้ำห้วยเชียงสง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๙๕,๕๐๐	
๕	โครงการซ่อมแซมร่อง ระบายน้ำแบบมีฝาปิด ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิดตะแกรง เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่า แดง จากบ้านนาง ลำดวน นาคครุฑ ออกไปทางบ้านนายอุบล นุพพล โดยการวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๐๗ เมตร	๑๗๐,๘๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าแดง จากบ้าน นายตัน มาเหล่านารถ ออกไปทางศาลา ประชาคม ม.๔ โดยการ วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม ๖๙.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๑๒๒,๗๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านคั่นจ้อง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านคั่นจ้อง เริ่มจาก หน้าวัดป่าคั่นจ้อง ออกไปทางถนน คสล. บ้านคั่นจ้องโพนทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๗๒ เมตร (ตาม แบบ อบต.แท้ใต้)	๒๗๗,๑๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโพนทอง	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้าน โพนทอง เริ่มจากบ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๖ ออกไปทางบ้านโนน คัตเค้า ม.๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อปต.แท้ได้)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๙๗,๐๐๐	
๙	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัตเค้า	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคัตเค้า เริ่มจาก สวนนายประเสริฐ สาร บุญ ออกไปทางพังกัน น้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อปต. แท้ได้)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก	ลงหิน คลุก ถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก เริ่มจากนา นายเสน่ห์ กิ่งไทร ออกไปทางนางละมุล จันทะลุน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๔ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต. แห่ใต้)	๑๑๓,๘๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๐๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านคุยกอก เริ่มจาก บ้านนางสมเจียง สิงห์ สุวรรณ ออกไปทางถนน สายโนนคัตเค้า-คุยโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ความยาว ๖๗ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๑๘๕,๘๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำแบบมีฝापิด หมู่ ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอิน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบมีฝापิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนอิเอิน จากสี่ แยกวัดสว่างชัยศรี ออกไปทางบ้านนางสุภา ไชยโวหาร โดยการวาง ท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม ๑๔๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๒๔๗,๗๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		
๑๓	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง	ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนสว่าง เริ่มจากที่ นายนนิกร สะตะ ออกไปทางนายสมบัติ ดวงวิงษ์ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๕๗,๐๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการลงหिनคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข	ลงหिनคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันติสุข เริ่มจาก คลองส่งน้ำ ๑๓R ออกไปทางนายสุ ธรรม สารสวัสดิ์ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหिन คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		
๑๕	โครงการลงหिनคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	ลงหिनคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง เริ่มจาก บ้านนายบุญชู เรียนพิช ออกไปทางคอนปุต ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหिनคลุกไม่น้อย กว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๘๖,๙๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๘๕,๙๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง	ลงหิน คลุก ถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยม่วง เริ่มจาก บ้านนายประยูร บุระ พันธ์ ออกไปทางพังกัน น้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๕๗,๕๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๕๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ (สาย ที่ ๑)	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ เริ่ม จากที่นายนายไชยา ศรี คาม ออกไปทางที่นา นางธิดารัตน์ ดวงแสนโว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๔๓,๕๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๔๒,๘๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ (สาย ที่ ๒)	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนอิเอนเหนือ เริ่ม จากที่นางาสู่ภูัสสร ดอนบุรมย์ ออกไปทางที่ นางาสีหา แก้ววิเศษ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕๕ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๑๕๗,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๕๕,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพ ทอง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพทอง เริ่ม จากบ้านนางสุภาพร วงษาวุธ ออกไปทาง คลองชลประทาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๑ เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๑๓๑,๒๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพนทอง	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพนทอง เริ่มจาก ดอนทะนนท์ ออกไปทาง คลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๙๘,๒๐๐	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสันตสุข	วางท่อระบายน้ำ เริ่ม จากประปาหมู่บ้าน ออกไปทางคลอง ๑๓R โดยการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก ความยาว รวม ๑๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๓๐๙,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร	ลงหิน คลุก ถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร เริ่มจากที่นายนายคำพอง แสงไชย ออกไปทาง คลองระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๑๙๗,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุดปอ (สายที่ ๑)	ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุดปอ (สายที่ ๑) เริ่มจากนา นางจำปา วงษ์วรรณ ออกไปทางที่นายนายเคน ไชยไวยหาร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แท้ใต้)	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓	๐	โอนลด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๔	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านคุยปอ	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้าน คุยปอ เริ่มจากที่นายนาย สว่าง บรรจบ ออกไป ทางพังกันน้ำ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๙๘,๕๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๙๕,๐๐๐	
๒๕	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ (สายที่ ๑)	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ เริ่มจากที่นา นายบุญเพ็ญ ศรีตุ้ยเลิง ออกไปทางพังกันน้ำ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๑๔๘,๕๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓	๐	โอนลด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ (สายที่ ๒)	ลงหิน คลุก ถนน เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าปอ เริ่มจากบ้าน นางปราณี อรัญมาลา ออกไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต.แพะใต้)	๙๘,๕๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๙๕,๐๐๐	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนน สะอาดนาแค	ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ที่ ๑๙ บ้านโนนสะอาด นาแค เริ่มจากถนน คสล.เดิม ออกไปทาง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แพะใต้)	๒๐๐,๖๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘	โครงการลงดินเสริมไหล่ ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรี วิสัย	ลงดินเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านแห่ศรีวิสัย เริ่มจากบ้านนายเลี่ยม สีลาศต ออกไปทางบ้าน คั่นจ้อง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ถมไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.แห่ใต้)	๖๒,๙๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)	✓			๖๑,๗๐๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	ปรับปรุงและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใน เขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้ เช่น ถนน สะพาน ร่อง ระบายน้ำ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย.๖๗)		✓			



๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	จัดกิจกรรมรณรงค์การ ป้องกันโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันเพื่อ กำจัดยุงลาย ภายใน ตำบลแห่ใต้ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางค วิมลนาภราชภัฏราชบุรี	จัดกิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบล แห่ใต้	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการสำรวจสุนัขและ แมวในเขตพื้นที่ตำบลแห่ ใต้	สำรวจข้อมูลสุนัขและ แมวในพื้นที่ตำบลแห่ใต้	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๔	โครงการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลแห่ใต้	พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ/ กู้ภัยองค์การบริหารส่วน ตำบลแห่ใต้	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการป้องกันควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาดในเขตพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ ควบคุมโรคระบาดให้กับ ประชาชน อสม.ในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๗	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๘๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์เสริมสร้าง ความสะอาดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในเขต พื้นที่อบต.แห่ใต้	จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในเขตพื้นที่ อบต.แห่ใต้	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๙,๐๐๐	
๒	โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลตำบลแห่ใต้	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ เพื่อ ผลักดันส่งเสริมกองทุน ขยะตำบลแห่ใต้	๓๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๑๑,๐๐๐	
๓	โครงการบ่อดักจับไขมัน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำเสียของชุมชน อย่างถูกวิธี และ ประชาชนสามารถทำบ่อ ดักไขมันได้ด้วยตัวเอง	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการศึกษา

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เช่น ไม้ยางนา ไม้สัก ไม้พยุง ฯลฯ ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบความสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองในเขตตำบลห้วยไต้	จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองในพื้นที่สาธารณะ	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๔	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลห้วยไต้	จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทัศนแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลห้วยไต้	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการตลาดนัดสีเขียว	จัดสถานที่เพื่อให้เกษตรกร ในตำบลแห่ได้นำสินค้า ทางการเกษตรมาขาย	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		

๗. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ่างทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล อ่างทองหรือจังหวัด	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	ฝึกอบรมและกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)			✓		
๓	โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ออกประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๑๘,๐๖๐	
๔	โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	✓			๓๕,๐๐๐	

๗. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย เป็นต้น	๘๖๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		✓			